



Zwischenbericht – Baustelle im Mittleren Markt



Im Teilabschnitt zwischen den Kreuzungen NV-Settele und dem Haus Divinzenz wird in der Kalenderwoche 43 der Schmutzwasserkanal und die Trinkwasserleitung fertiggestellt.

Gleichzeitig wurde in dieser Woche auch die Trinkwasserleitung druckgeprüft und desinfiziert. Der Mischwasserkanal wird in der Kalenderwoche 44 druckgeprüft.

In den kommenden zwei Wochen erfolgen in diesem Bereich die einzelnen Trinkwasserleitungsanschlüsse und sämtliche Kanal-Hausanschlüsse. Aus diesem Grund kommt es in diesem Bereich wieder zu Grabungsarbeiten und zu einzelnen kurzfristigen Straßensperren von diversen kleineren Straßenbereichen.

Am Dienstag, 30.10.2018 erfolgen die Hausanschluss-Begehungen im kommenden Baustellenabschnitt zwischen der Divinzenz-Kreuzung und dem Rathausplatz.

Ab der Kalenderwoche 46 startet der Weiterbau des Teilstückes Haus Divinzenz bis Anfang Rathausplatz. Ab diesem Zeitpunkt ist das Verbindungsstück zwischen Austraße und Unterer Markt (Bereich Kreuzung NV-Settele und Divinzenz-Kreuzung) wieder zur Gänze für den Verkehr freigegeben.